

給水工事の写真管理

新設・改造工事等の場合（分岐部～メーターまで）

着工前

既設管状況（材質・口径・位置・埋設深）

使用材料検収

サドル分水栓取付状況（オフセット）

穿孔状況（切削片の接写）

コア挿入状況（DIP）

給水管布設状況（複数枚）

防食シート設置状況

止水栓及びメーター設置状況（オフセット）

水圧測定（現況水圧）・水圧試験（0.75Mpa）

残留塩素測定

完成

井戸ポンプ切替の場合

ポンプ切り離し状況

分水栓閉栓時

サドルコック閉栓状況（オフセット）